Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)

на 01.01.2023

период	Объект электро сетевого хозяйства	Плановые ремонты			Внеплановые ремонты		
		Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Вид ремонта
Январь 2022	-	-	-	-	-	-	-
Февраль 2022	ТП-4800	31.01.2022	01.02.2022	Настройка и отладка работы АВР, ВНР РУ-0,4кВ.	-	-	-
Март 2022	ТП-2902 РУ-0,4кВ	22.03.2022	22.03.2022	Подключение нового оборудования	-	-	-
Апрель 2022	ТП-7971				02.04.2022	02.04.2022	Замена опорного изолятора
	ТП65-09 1СШ	11.04.2022	11.04.2022	ППР оборудования 1 СШ			
	ТП65-10 1СШ	12.04.2022	12.04.2022				
	РТП-2 (ООО "Индустриальный парк "М-7")	13.04.2022	13.04.2022	ППР оборудования Т-1, 1 СШ			
	ТП-7971	14.04.2022	14.04.2022	Замена РЛНД-10кВ опора-1.			
	ТП-4755. 2 СШ	21.04.2022	21.04.2022	ППР электрооборудования Т-2, 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ.			
	ТП 65-08 1 СШ	27.04.2022	27.04.2022	ППР оборудования 1 СШ			
	ТП-4755. 2 СШ	28.04.2022	28.04.2022	Испытания электрооборудования 2СШ РУ-10кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2.			
Май 2022	ТП-7657	05.05.2022	05.05.2022	Замена ТТ-0,4 кВ узла учета Потребителя			
	ТП-5115	23.05.2022	23.05.2022	Испытания электрооборудования.			
Июнь 2022	ТП-7787				26.06.2022	27.06.2022	Замена изолятора РЛНД-10. Разрушение изолятора из-за КЗ, вызванного попаданием птицы на токоведущие контакты
	ТП-3798				29.06.2022	29.06.2022	Ремонт КЛ-10 кВ. Производство переключений
Июль 2022	ТП-3766	01.07.2022	01.07.2022	Замена кабельной перемычки от РУ-10кВ до Т-2			
	ТП-4754				18.07.2022	19.07.2022	Аварийное отключение. Замена ПК-10кВ по одной фазе на опоре, восстановление кабельной линии 10 кВ.
Август 2022	ТП-7657	10.08.2022	10.08.2022	ППР электроборудования ТП-7657			
	КТП-5420	10.08.2022	10.08.2022	ППР электрооборудования 1,2СШ РУ-10кВ, 1,2СШ-РУ-0,4 кВ, Т-1,Т-2			
	ТП-3549	17.08.2022	17.08.2022	ППР электроборудования 1 СШ РУ-10 кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1			
	КТП-2027	17.08.2022	17.08.2022	ППР электрооборудования 1,2СШ РУ-10кВ, 1,2СШ-РУ-0,4 кВ, Т-1,Т-2			
	ТП-3549	31.08.2022	31.08.2022	ППР электрооборудования 2СШ РУ-10кВ, 2СШ-0,4кВ, Т-2.			
Сентябрь 2022	ТП-7971	05.09.2022	05.09.2022	ППР электрооборудования			
	ТП-35В	08.09.2022	08.09.2022	ППР электрооборудования 2СШ РУ-10кВ, 2СШ-0,4кВ, Т-2.			
	ТП-7473				08.09.2022	08.09.2022	Замена ВА ввода-0,4 кВ
	ТП-7473	12.09.2022	12.09.2022	ППР электрооборудования			
	ТП СНТ Овощник-2	19.09.2022	19.09.2022	Демонтаж перемычки (СИП-50 кв.мм) между шинами ШР ввода-0,4кВ и ВА дизель-генератора, демонтаж тр-ра 160кВА, монтаж тр-ра 250кВА.			
	КТП-5374	25.09.2022	25.09.2022	ППР электрооборудования 1СШ РУ-10кВ, 1СШ-РУ-0,4 кВ, Т-1			
	КТП-5494	25.09.2022	25.09.2022	ППР электрооборудования 1СШ РУ-10кВ, 1СШ-РУ-0,4 кВ, Т-1			
Октябрь 2022	ТП-5863	06.10.2022	06.10.2022	ППР электрооборудования			
	ТП-5863	07.10.2022	07.10.2022	ППР электрооборудования			
	ТП-4498				07.10.2022	08.10.2022	Повреждение кабельной линии третьими лицами. Ремонт кабеля, замена ПК-6 кВ
	ТП-К-1 Яратель				12.10.2022	12.10.2022	Замена ПК-10 кВ. Нагрузка переведена на резерный ввод
	ТП-51а Яратель				23.10.2022	23.10.2022	Замена ПК-10 кВ. Нагрузка переведена на резерный ввод
Ноябрь 2022	ТП-5844				10.11.2022	10.11.2022	Аварийное отключение. Замена ПК-10 кВ
	ТП-698	12.11.2022	12.11.2022	ППР электрооборудования			
	ТП-5981				14.11.2022	14.11.2022	Аварийное отключение. Замена ПК-10 кВ
	ТП-7971				15.11.2022	15.11.2022	Аварийное отключение. Замена изоляторов РЛНД
	ТП-7642				17.11.2022	17.11.2022	Замена ПК-10 кВ. Нагрузка переведена на резерный ввод
	ТП-588/1	19.11.2022	19.11.2022	ППР электрооборудования			
	ТП-65-13	28.11.2022	28.11.2022	ППР электрооборудования 1-2СШ РУ-10кВ, 1-2СШ-РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2			
Декабрь 2022	-	-	-	-	-	-	-